

OFICIO NUMERO: MCHIAU/DOPDU/DOP/6C/0342/2026
ASUNTO: REPORTE TRIMESTRAL CONAC, SRFT
Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala; a 20 de octubre de 2026.

LIC. LIZZET GUADALUPE PÉREZ CHAMORRO.
TÍTULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN.
P R E S E N T E.



AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024 - 2027
UNIDAD DE TRANSPARENCIA

22 OCT 2026
14:30 P.H.6
RECIBIDO

Anexo 6 foja copia simple v
digital

Por medio de la presente, le envió un cordial saludo y al mismo tiempo solicitó tenga a bien publicar en las plataformas o página principal del municipio, el reporte trimestral del recurso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y Municipal (FAISMUN), correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2026, los cuales se reportan en la Plataforma del Sistema de Recursos Federales Transferidos; con el fin de dar cumplimiento al artículo 51 de La Ley General de Contabilidad Gubernamental del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Se anexa archivo SRFT y CONAC

Sin más por el momento agradezco la atención prestada a la presente, al mismo tiempo me pongo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración

ATENTAMENTE

ARQ. YASSIN GIOVANI CEDEÑO ZAVALA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN



AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024 - 2027
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

C. C. P. Archivo
YGCZ/vcr. *

Calle Progreso Norte No. 81-A

Barrio de Tlapacova, Centro, Chiautempan Tlaxcala

IDENTIDAD
que transforma



MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX.
TERCER TRIMESTRE 2026

MONTO FAIS: \$ 47,068,182.90

Anexo 1

Obra o acción a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
CONSTRUCCIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA LOS PINOS TEXCACOAC	464,099.49	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	TEXCACOAC	264.00 ML	50
CONSTRUCCIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CUARTA PRIVADA LOS DE PROGRESO TEXCACOAC	523,308.51	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	TEXCACOAC	287.00 ML	50
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCCRETO EN PRIVADA TEOPANZOLCO XAXALA	1,427,289.80	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	XAXALA	296.70 M2	384
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE MORELOS	600,041.89	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	35 PZAS	1032
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAS MARGARITAS COLONIA INDUSTRIAL	2,361,331.95	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	COL. INDUSTRIAL	162.40 ML	95
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE PROGRESO SAN PEDRO XOCHITEOTLA	1,114,445.09	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	SAN PEDRO XOCHITEOTLA	1912.50 M2	2868
CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE DELFINO MONTIEL COLONIA REFORMA	840,201.48	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	COL. REFORMA	1036.80 M2	85
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACOS EN VARIAS LOCALIDADES	3,082,623.23	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	VARIAS LOCALIDADES	100 PZAS	500
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO MR EN CALLE MANUEL SALDAÑA SUR	797,268.48	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	1048.00 M2	150
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE DELFINO MONTIEL COLONIA REFORMA	3,524,572.57	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	COL. REFORMA /	663.00 M2	75
REHABILITACIÓN DE PARQUE HIDALGO SANTA ANA CHIAUTEMPAN	807,417.98	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	6803.00 M2	53763
REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE MANUEL SALDAÑA SUR	95,840.85	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	1353.00 M2	204
REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA EN SAN BARTOLOMÉ CUAHUXTMATLAC	74,805.34	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	SAN BARTOLOME CUAHUXTMATLAC	1 POZO	3430
REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN TEPATLAXCO	125,757.51	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	TEPATLAXCO	1 POZO	2050
REHABILITACIÓN DE POZOS DE AGUA SAN PEDRO XOCHITEOTLA	180,348.17	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	SAN PEDRO XOCHITEOTLA	2 POZOS	2868
REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA NÚMERO 1 SAN PEDRO MUÑOZTLA	1,689,382.31	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	SAN PEDRO MUÑOZTLA	1 POZO	4050
REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 10 DE MAYO XAXALA	701,381.33	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	XAXALA	261.60 ML	70

AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024 - 2027
DIRECCIÓN DE OBRAS




MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX.
TERCER TRIMESTRE 2026

MONTO FAIS: \$ 47,068,182.90

Anexo 1

Obra o acción a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS PRIMERA ETAPA, SANTA CRUZ GUADALUPE	1,857,490.16	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	SANTA CRUZ GUADALUPE	1980 M2	3779
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE LIBERTAD, SANTA CRUZ GUADALUPE	1,348,604.89	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	SANTA CRUZ GUADALUPE	1168.00 M2	3779
CONSTRUCCIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CUAHUIXMATLAC	1,354,604.28	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	CUAHUIXMATLAC	850.00 ML	550
REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN CALLE 10 DE MAYO, TEXCACOAC, 2A ETAPA	965,812.50	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	TEXCACOAC	864.00 M2	59
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN CALLE FERROCARRIL, CHALMA	3,279,651.81	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	CHALMA	3107.00 M2	25
REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE CAMPECHE, COLONIA EL ALTO	2,909,781.95	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	EL ALTO	2839.42 M2	45
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CUAHUIXMATLAC	947,021.12	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	CUAHUIXMATLAC	1500.00 ML	300
REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CARRETERA POR VICENTE GUERRERO, GUADALUPE IXCOTLA, SEGUNDA ETAPA	5,920,669.78	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	GUADALUPE IXCOTLA	5746.50 M2	73215
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN PEDRO MARTIR SEGUNDA ETAPA SANTA CRUZ GUADALUPE	714,549.44	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	SANTA CRUZ GUADALUPE	281.88 ML	100
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE SONORA, COLONIA EL ALTO	1,642,887.96	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	EL ALTO	997.64 M2	225
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN PRIMER CALLEJÓN DE LAS FLORES BARRIO DE TLAPACOYA	2,529,414.57	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	BARRIO DE TLAPACOYA	1671.64 M2	184
CONSTRUCCIÓN DE RED PARA DRENAJE EN CALLE 11 DE OCTUBRE SAN PEDRO MUÑOZTLA	1,008,022.19	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	SAN PEDRO MUÑOZTLA	1500.00 ML	50
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE FRANCISCO VILLA, TLALCUAPAN SEGUNDA ETAPA	405,187.42	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	SAN PEDRO TLALCUAPAN	715.28 M2	384
CONSTRUCCIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA SALUD TEXCACOAC	1,409,191.23	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	TEXCACOAC	253.00 ML	50
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE 21 DE MARZO TLALCUAPAN	415,126.32	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	SAN PEDRO TLALCUAPAN	1212.00 M2	384



AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024 - 2027
DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX.
TERCER TRIMESTRE 2026

MONTO FAIS: \$ 47,068,182.90

Anexo 1

Obra o acción a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN PRIVADA BUGAMBILIAS SANTA CRUZ TETELA	718,080.52	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	SANTA CRUZ TETELA	446.13 M2	35
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE 12 DE DICIEMBRE SANTA CRUZ TETELA	117,320.23	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	SANTA CRUZ TETELA	500.00 M2	384
REHABILITACIÓN DE POZOS DE AGUA EN TEXACOAC, GUADALUPE IXCOTLA Y STA. CRUZ GUADALUPE	422,010.24	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	SANTA CRUZ GUADALUPE	3 POZOS	53273
CONSTRUCCIÓN DE ADOCRETO EN PRIVADA LÁZARO CÁRDENAS SAN RAFAEL TEPATLAXCO	618,754.38	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	SAN RAFAEL TEPATLAXCO	387.50 M2	200
CONSTRUCCIÓN DE ADOCRETO EN CALLE LOS PINOS TEPATLAXCO	41,638.22	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	SAN RAFAEL TEPATLAXCO	569.70 M2	30
REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA NÚMERO 1 SANTA CRUZ TETELA	32,247.71	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	SANTA CRUZ TETELA	1 POZO	1956
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA REVOLUCIÓN COL. EL ALTO	0.00	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	EL ALTO	221.00 ML	225
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN PRIVADA COCOLETZI SANTA CRUZ TETELA	0.00	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	SANTA CRUZ TETELA	234.00 M2	135
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE UNIÓN	0.00	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	203.00 ML	160
REHABILITACIÓN DE PARQUE EN SANTA CRUZ TETELA	0.00	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	SANTA CRUZ TETELA	167.00 M2	6797
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE SONORA, COLONIA EL ALTO	0.00	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	COL. EL ALTO	1005.40 M2	225



AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024 - 2027
DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS


Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Ejercicio del Gasto

Entidad Federativa:	TLAXCALA
Municipio:	CHIAUTEMPAN

Trimestre a reportar:	Tercer trimestre de 2026
-----------------------	--------------------------

Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Fondo		Programa Fondo Convenio Específico	Rendimiento Financiero	Reintegros	Partidas		Avance Financiero						Observaciones	
		Clave Ramo	Clave de Programa				Tipo Gasto	Partida General	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	4	FAIS Municipal y de	\$0.00	0.00	1									Construcción de obra para el abastecimiento de agua
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	4	FAIS Municipal y de	0.00	0.00	2	613	52,297,981.00	2,485,179.30	2,422,932.92	1,781,058.97	944,543.03	944,543.03	944,543.03	Construcción de obras de urbanización (Drenaje)
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	4	FAIS Municipal y de	0.00	0.00	2	614	0.00	9,650,977.58	8,204,653.43	7,816,647.62	5,124,121.09	5,124,121.09	5,124,121.09	Construcción de obras de urbanización
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	4	FAIS Municipal y de	0.00	0.00	2	615	0.00	33,922,005.04	31,488,734.18	28,149,532.11	12,831,942.50	12,831,942.50	12,831,942.50	Construcción de vías de comunicación
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	4	FAIS Municipal y de	0.00	0.00	2	622	0.00	4,457,184.90	3,524,572.57	3,521,687.85	1,056,506.35	1,056,506.35	1,056,506.35	Edificación no habitacional (Rehabilitación de parques)
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	4	FAIS Municipal y de	0.00	0.00	2	624	0.00	1,427,289.80	1,427,289.80	1,423,500.00	0.00	0.00	0.00	Construcción de obras de urbanización (Alumbrado)
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	4	FAIS Municipal y de	0.00	0.00	2	334	0.00	355,344.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Servicios de capacitación (Curso de capacitación OPUS)


Director de Obras Públicas
Ayuntamiento de Chiautempán
Municipio de Chiautempán


AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
Municipio de Chiautempán
PRESIDENCIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024 - 2027
DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS

Destino del Gasto

Transferring a resident.

PLATE 1

[illegible]

AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027



AYUNTAMIENTO DE
CHIATEMPAN
PRESIDENCIA
MUNICIPIO DE CHIATEMPAN
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
INDICADORES 2026

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"
PORCENTAJE DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	25%	10	40	0%	0	40	
	2do. Trimestre	30%	12	40	13%	5	40	
	3er. Trimestre	40%	16	40	36%	16	44	
	4to. Trimestre	45%	18	40	36%	16	44	

MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
INDICADORES 2025

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"
PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Contribución Directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	30%	12	40	0%	0	40	
	2do. Trimestre	40%	16	40	33%	13	40	
	3er. Trimestre	60%	24	40	64%	28	44	
	4to. Trimestre	55%	22	40	64%	28	44	

MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
INDICADORES 2025

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"
PORCENTAJE DE PROYECTOS DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Otros Proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0%	0	40	0%	0	40	
	2do. Trimestre	0%	0	40	0%	0	40	
	3er. Trimestre	0%	0	44	0%	0	44	
	4to. Trimestre	0%	0	44	0%	0	44	

Arq. Yassin Giovanni Cedeño Zavala
 Director de Obras Públicas
 Elaboró

AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
 2024 - 2027
 DIRECCIÓN DE OBRAS

Ay. Profr. Estela Angulo Meneses
 Presidente Municipal Constitucional
CHIAUTEMPAN
 2024 - 2027
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL